

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	95.2	96.3
中学校	95.8	97.5
高等学校	-	-
特別支援学校	100.0	100
幼稚園	100.0	100

【所見】

地震補強事業について、14校の工事が完了し、当初の目標の耐震化率を超えることができた。
また、新町小学校及び栃尾東小学校の工事に着手し、平成27年度末に完了する予定である。
なお、平成27年度は、このほかに6校の工事を実施し、耐震化率100%を達成できる見込みである。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本計画期間内の実施なし。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
○	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

東北中学校、才津小学校の校舎について大規模改造を実施した。また、新町小学校、栃尾東小学校の大規模改造に着手した(平成27年度完了予定)ほか、7校のトイレ改修、11校の空調設備改修を実施した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽化した調理場を改善するために、上川西小学校の調理場の改修、川口共同調理場(川口小学校及び川口中学校の給食を調理)の改築を実施した。
また、中学校で武道の授業が必修化されたことに対応するため、栖吉中学校及び川口中学校の武道場を新築した。

2 事後評価の時期及び方法について

計画に掲げた事業終了後に、教育委員会内において事後評価を行い、当市のホームページに公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に記載した事業については概ね計画どおりに実施できた。
今後は施設の老朽化が進んでいることから、学校施設環境改善交付金等の財源を活用しながら、施設の保全及び長寿命化を効率的に進めることが、施設整備計画の中心となってくる。適切な老朽施設の把握や先進地の事例等の情報収集を進め、引き続き安全・安心な学校施設の整備を実施していく。