

長岡市公立学校等施設整備計画 事後評価(R3～R5)

1. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年10月 事後評価を実施

(2) 評価の方法

教育委員会内において事後評価を行い、当市のホームページに公表する。

2. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
特に、トイレの環境改善を進めるため、順次、トイレの洋式化・床のドライ化改修等したことで、児童・生徒、保護者及び教職員から好感触を得ている。
また、屋内運動場に高効率照明設備の導入、特別教室および屋内運動場にWi-Fi設備の導入を行い、教育環境の質的向上を図った。
今後も学校施設環境改善交付金を活用しながら、老朽化した施設の保全及び長寿命化・冷暖房設備の整備・トイレの整備・エレベーターの整備等、教育環境の向上を進め、引き続き安全・安心な学校施設の整備を実施していく。

3. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した／ 達成できなかった

【所見】

四郎丸小学校、黒条小学校、小国中学校及び岡南中学校について大規模改造を実施した。また、南中学校、日越小学校の大規模改造に着手した。
日越小学校は令和6年度完了。南中学校は令和7年度完了予定。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

バリアフリー化を推進のため、小学校1校、中学校5校にエレベーターを設置した。
夏季・冬季における教育環境の改善を図るため、小学校12校、中学校4校の老朽化した冷暖房設備を整備した。
衛生環境と機能性の向上を図るため、小学校4校、中学校11校の老朽化したトイレを整備した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

高等総合支援学校の将来的な教室不足に対応するため、校舎の増築を行った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校11校、中学校2校の屋内運動場に高効率照明設備を導入した。また、小学校9校、中学校1校についても着手し、令和9年度までに市立小中学校全校に導入を計画している。
市立小中学校全校の特別教室および屋内運動場にWi-Fi設備を導入し、どの教科でもタブレット等を活用した授業を行うことができるよう、教育環境の質的向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本計画期間内での実施なし。

4. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

本計画期間内での実施なし。