

## 長岡市公立学校等施設整備計画 事後評価(H27～H29)

### 1. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和元年7月 事後評価を実施

#### (2) 評価の方法

教育委員会内において事後評価を行い、当市のホームページに公表する。

### 2. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。  
特に、暑い夏でもしっかり学べる快適な学習環境づくりを進めるため、順次、普通教室等に冷房設備を整備したことで、生徒、保護者及び教職員から好感触を得ている。  
今後も学校施設環境改善交付金を活用しながら、老朽化した施設の保全及び長寿命化を進め、引き続き安全・安心な学校施設の整備を実施していく。

### 3. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

大河津小学校(校舎)及び堤岡中学校(校舎・屋体)について大規模改造を実施した。また、上川西小学校、越路小学校及び西中学校の大規模改造に着手した。  
上川西小学校及び越路小学校は令和元年度完了予定。西中学校は令和2年度完了予定。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校3校、中学校2校の吊り天井の耐震対策を実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本計画期間内での実施なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校4校の校舎にエレベーターを設置したことで、肢体不自由の児童の快適な学校生活を実現することができた。また、西中学校のエレベーター設置事業に着手した。

小学校4校、中学校17校の空調設備改修事業を実施した。また、上川西小学校、越路小学校及び西中学校の空調設備改修事業に着手した。

小学校14校、中学校1校のトイレ改修事業を実施した。また、上川西小学校、越路小学校及び西中学校のトイレ改修事業に着手した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校1校、中学校1校の老朽化した給食調理場(単独校調理場)をドライシステムにより増築し、安全・安心な給食の提供を実現した。また、上川西小学校の学校水泳プール(屋外)事業に着手した。

4. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

本計画期間内での実施なし。