

当初請負金額が200万円を超え500万円未満の工事の総括報告表

受注者：〇〇建設㈱

工事番号：〇〇第〇〇号

工事名：路肩拡幅工事

工事場所：〇〇町地内

工事概要：コンクリート擁壁工

防護柵工

舗装工

L=30m

L=30m

A=30㎡

工事着手前書類	設計図書 の照査結果	項目	具体的内容(事実が無い場合は無しと記入)	
		設計書、図面等に不一致がある	無し	
		設計書、図面等に間違いがある	無し	
		設計書、図面等に不明確な箇所がある	①床掘り時、基面整正不明 ②埋戻し工での二次積込み、運搬その処遇が不明 ③防護柵基礎コンクリートの大きさ変更	
		設計書、図面等で示された自然条件や施工条件と現場が合っていない	施工中、常時排水が必要	
		設計書、図面等で示されていない施工条件がある	無し	
	段階確認 の予定	段階確認の内容		確認予定・時期
		擁壁工 法線設置完了時		5月下旬
	安全に関する計画	月4時間以上の安全教育の内容		
		11月 L型擁壁工の建設機械の災害に関すること		
		12月 防護柵工の吊り荷に関すること		
		1月 カーブミラー工の施工時不安全行動に関すること		
		作業主任者(該当作業がある場合)		
		該当作業	会社名	氏名
		無し		
注:連絡系統計図を添付すること				
火気に関する計画	火気の使用場所	消火設備の概要	使用時期	
	無し	無し	無し	
測量結果	内容	提出物	枚数等	
	現地測量	平面図、断面図	2枚	
架空線等 上空施設、 地下埋設 物件等の 調査結果	場所・位置	種類・管理者	高さ・深さ等	
	〇〇町〇〇番地付近	〇〇管	深さ〇. 〇m	
		〇〇	側溝からの離れ〇. 〇m	