

(検 査 職 員)

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3 出来形及び出来ばえ	上水道管 布設工事	・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足しばらつきが少ない ・ 【「給水装置工事施行指針、配水管・給水本管工事施工基準」及び「土木工事施工管理基準」等の試験項目、測定基準及び規格値その他設計図書に定められた試験】 ※ ばらつきの判断は別紙－4 参照。				・ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足し、a 及び b に該当しない。	・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。	・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
Ⅱ 品 質		[評価対象項目] 共通 <input type="checkbox"/> 使用材料は、使用材料承認願で局承認品と確認できる。 <input type="checkbox"/> 水圧テストの合格は、水圧試験写真で確認できる <input type="checkbox"/> 使用管種は、資料等により確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接継手合否は資料等により確認できる。 <input type="checkbox"/> ポリエチレンスリーブ被覆工及び管表示を適正に施工している。 <input type="checkbox"/> ロケーターワイヤーを適正に施工している。 <input type="checkbox"/> 防食工及び絶縁処理工を適切に施工している <input type="checkbox"/> 管材料は布設まで保管管理が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物工事の品質を満足している。 <input type="checkbox"/> 混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時・舗設時等で整理・記録されている。					<input type="checkbox"/> 監督員が文書で改善指示を行った。 <input type="checkbox"/> 約款第32条第2項に基づき破壊検査を行った。 上記いずれか該当あれば…… d	<input type="checkbox"/> 約款第18条第2項及び第3項に基づき破壊検査を行った。 <input type="checkbox"/> 検査職員が文書で修補指示を行った。 上記いずれか該当あれば…… e
		開削工事 <input type="checkbox"/> 掘削面以下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 埋め戻し、締固めを適切な条件で施工している。						
		推進工事 <input type="checkbox"/> 立坑部の掘削面以下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> 埋め戻し、締固めを適切な条件で施工している <input type="checkbox"/> 管路接合部の処理・強度・水密性が適切である。 <input type="checkbox"/> 滑材、裏込材が確実に施工されていることが確認できる <input type="checkbox"/> 推進補助工法が適切に施工されていることが確認できる						
		シールド工事 <input type="checkbox"/> 立坑部の掘削面以下を乱さないように施工している。 <input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている <input type="checkbox"/> 埋め戻し、締固めを適切な条件で施工している。 <input type="checkbox"/> セグメント接合部の処理・強度・水密性が適切である。 <input type="checkbox"/> 滑材、裏込材が確実に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 推進補助工法が適切に施工されていることが確認できる。						

●判断基準(品質)

		ばらつきで半断可能			ばらつきで半断不可能
		50%以下	80%以下	80%を超え	
評価値	90%以上	a	a'	b	b
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'
	60%以上75%未満	b	b'	c	c
	60%未満	b'	c	c	c

評価値＝ $\frac{\text{評価する項目数}}{\text{評価対象項目数}} \times 100 =$

%

考査項目	工 種	a	b	c	d	e
3 出来形及び出来ばえ	上水道管布設工事	<ul style="list-style-type: none"> 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。 		<ul style="list-style-type: none"> 他の事項に該当しない。 	<ul style="list-style-type: none"> 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。 	
Ⅲ 出来ばえ		<div> <input type="checkbox"/> 各種弁室の据付が適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 各種弁室の据付高さが適切で違和感がない。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物は、きめ細やかな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 資料から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 <input type="checkbox"/> 舗装復旧等が現地状況を十分把握して施工されており、既設部分との取り合いがよい。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 </div> <div> ※該当 6 項目以上………… a 該当 4 項目以上………… b 該当 3 項目以上………… c 該当 2 項目以下………… d </div>				

評価項目数	評 価