

少額土木工事 総括報告表 (記載例)

(当初請負金額が200万円を超え500万円未満の工事)

受注者 : ○○建設株式会社 工事概要 : コンクリート擁壁工 L=30m
 工事番号 : ○○第○○号 防護柵工 L=30m
 工事名 : 路肩拡幅工事 舗装工 A=30m²
 工事場所 : 長岡市○○町地内

	項目	具体的内容(事実が無い場合は無しと記入)	
設計図書 の照査結 果	設計書、図面等に不一致がある	無し	
	設計書、図面等に間違いがある	無し	
	設計書、図面等に不明確な箇所がある	① 床掘り時、基面整正不明 ② 埋戻し工での二次積込み、運搬その処遇が不明 ③ 防護柵基礎コンクリートの大きさ変更	
	設計書、図面等で示された自然条件や施工条件と現場が合っていない	施工中、常時排水が必要	
	設計書、図面等で示されていない施工条件がある	無し	
段階確認 の予定	段階確認の内容		確認予定・時期
	擁壁工	法線設置完了時	5月下旬
	防護柵工	防護柵設置完了時	6月上旬
	舗装工	路盤施工完了時	6月中旬
		舗装施工完了時	6月下旬
工事着手 前書類	月4時間以上の安全教育の内容		
	5月	交通安全に関する動画研修	
	6月	熱中症対策に関する研修	
	作業主任者(該当作業がある場合)		
	該当作業	会社名	氏名
	無し		
火気に関 する計画	火気の使用場所	消火設備の概要	使用時期
	無し	無し	無し
測量結果	内容	提出物	枚数等
	現地測量	平面図、断面図	2枚
架空線等 上空施設、 地下埋設 物件等の 調査結果	場所・位置	種類・管理者	高さ・深さ等
	○○町○○番地付近	○○管 ○○ガス(株)	深さ○.○m 側溝からの離れ○.○m

注: 連絡系統計図を添付すること